TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE RAPORU - 04 EKİM 2026 / PAZAR

Proje	Taşpazar Camii Yapım İşi
Tarih	04.10.2026 - Pazar
Genel Durum	Pazar günü olması nedeniyle sahadaki çalışma yoğunluğu sınırlı tutulmuştur.

1. Jet Grout Silosu / Silobas Alanı

Jet grout sistemine ait silobasın kurulacağı bölgede gerekli alt zemin betonu 03.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Betonun priz ve dayanım süreci nedeniyle 04.10.2026 tarihinde silobas kurulumu yapılmamıştır. Kurulumun 05.10.2026 Pazartesi sabahı gerçekleştirilmesi ve ardından jet grout çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

2. Hafriyat Çalışmaları

Günün ilk bölümünde sahada sınırlı faaliyet yürütülmüş, öğleden sonra hafriyat çalışmalarına devam edilmiştir. Kazı ve saha düzenleme faaliyetleri çalışma alanının ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülmüştür.

3. Genel Değerlendirme

Pazar günü olması nedeniyle şantiyedeki faaliyet seviyesi düşük gerçekleşmiştir. Günün esas imalatı öğleden sonra yürütülen hafriyat çalışmaları olmuştur. Jet grout ekipmanının devreye alınması için gerekli silobas altı beton imalatı hazır durumdadır; pazartesi sabahı kurulum sonrasında jet grout operasyonunun başlatılması hedeflenmektedir.

SAHA GÖRSELLERİ


TAŞPAZAR CAMİİ
ŞANTİYESİ
04 EKİM 2026 | PAZAR | 18:00