TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

ŞANTİYE GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU

Tarih	05 Ekim 2026 - Pazartesi
Hava Durumu	Açık / Güneşli
Çalışma Durumu	Aktif çalışma günü

Günlük Yapılan Çalışmalar

1. Hafriyat ve Saha Düzenleme

Hafriyat ve saha düzenleme çalışmaları gün boyunca devam etti. Şantiye sahasındaki kazı ve tesviye faaliyetleri sürdürüldü. Yan parselde bulunan depolama alanından, ilerleyen aşamalarda geri dolgu imalatlarında kullanılmak üzere uygun toprak malzeme alındı ve stoklandı.

2. Temel Donatı Demiri Sevkiyatı

Temel donatı imalatlarında kullanılmak üzere Ø24 mm nervürlü inşaat demiri sevkiyatı gerçekleştirildi. İki tır ile gelen demirler çalışma ve hazırlık alanına indirildi.
1. Tır: 24.600 kg
2. Tır: 29.500 kg
Toplam: 54.100 kg (54,10 ton)
Malzemeler temel donatı hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere sahada istiflendi.

3. Jet Grout Sistemi Kurulumu

Jet Grout zemin iyileştirme sistemi kurulum çalışmaları tamamlandı. Silobas sahaya kurularak çimento yüklemesi gerçekleştirildi. Su bağlantıları yapıldı; Jet Grout makinesi, pompalar ve yardımcı ekipmanlar devreye alınarak sistem çalışma için hazır hale getirildi.

4. Temel Kot ve Tesviye Çalışmaları

Temel seviye kotları belirlenerek, belirlenen kotlara göre saha tesviyesine başlanmıştır. Çalışma kısmen tamamlanmış olup kalan bölgelerde tesviye çalışmalarına devam edilecektir.

5. Harita ve Aplikasyon Çalışmaları

Jet Grout kazıklarının uygulanacağı noktaların aplikasyonuna başlanmıştır. Harita ekibi tarafından proje koordinatlarına göre kazık noktalarının bir bölümü sahada işaretlenmiştir.

6. Jet Grout Zemin İyileştirme İmalatı

Jet Grout zemin iyileştirme imalatına yaklaşık saat 16:00'da başlanmıştır. Gün içerisinde proje aplikasyonuna uygun olarak 12 adet Jet Grout kazığı imal edilmiştir. Böylece zemin iyileştirme uygulamasında fiilî üretim aşamasına geçilmiştir.

Gün Sonu Değerlendirmesi

05.10.2026 Pazartesi günü şantiyede hafriyat, temel hazırlığı, demir sevkiyatı, kot-tesviye ve Jet Grout hazırlık çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülmüştür. 54.100 kg Ø24 temel donatı demiri sahaya alınmış; Jet Grout sisteminin silobas, çimento, su, makine ve pompa bağlantıları tamamlanarak sistem devreye alınmıştır.

Saat 16:00 itibarıyla Jet Grout zemin iyileştirme imalatına başlanmış ve gün sonunda 12 adet kazık tamamlanmıştır. Sonraki çalışma gününde Jet Grout aplikasyon ve imalatlarının devam ettirilmesi, temel sahasındaki kot ve tesviye çalışmalarının ilerletilmesi planlanmaktadır.

SAHA GÖRSELLERİ

05 EKİM 2026 - PAZARTESİ



09:00 - Silobas / ekipman kurulum ve hazırlık çalışmaları.



10:00 - Donatı demiri indirme ve vinç operasyonu.

SAHA GÖRSELLERİ - DEVAM



15:30 - Şantiye genel görünümü, hafriyat ve çalışma sahası.



15:00 - Hafriyat ve saha düzenleme çalışmaları.

SAHA GÖRSELLERİ - DEVAM



17:30 - Jet Grout zemin iyileştirme çalışmaları.



09:00 - Silobas ve Jet Grout ekipmanı saha hazırlığı.