TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE RAPORU - 07 EKİM 2026 / ÇARŞAMBA

Proje	Taşpazar Camii Yapım İşi
Tarih	07.10.2026 - Çarşamba
Hava Durumu	Açık / Güneşli; bildirilen gündüz sıcaklığı 19–23 °C
Saha Durumu	Aktif çalışma günü



07.10.2026 | 08:30 ve 11:20

1 JET GROUT ZEMİN İYİLEŞTİRME İMALATI

Temel kazı sahasında Jet Grout kolon yöntemiyle zemin iyileştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Sondaj ekipmanı ile kazık imalat noktalarında uygulama yapılırken saha içinde hafriyat faaliyetleri eş zamanlı devam etmiştir.



07.10.2026 | 13:15

2 ŞANTİYE ÇEVRE PANELİ KARKAS HAZIRLIĞI

Şantiye çevresinin kapatılması amacıyla kullanılacak panel taşıyıcı metal karkaslarının kesim, hazırlık ve birleştirme çalışmalarına başlanmıştır. İmalat faaliyetleri şantiye mobilizasyon alanında yürütülmüştür.



07.10.2026 | 14:45

3 KIRMATAŞ AGREGA MALZEMESİ – SAHA STOKLAMA

Zemin stabilize dolgu çalışmalarında kullanılmak üzere getirilen kırmataş agrega malzemeleri şantiye stok alanına alınmaya başlanmıştır. Malzemeler ilerleyen imalatlarda kullanılmak üzere saha içerisinde ayrı yığınlar halinde stoklanmıştır.



07.10.2026 | 16:30

4 HAFRİYAT VE TEMEL SAHASI DÜZENLEME

Temel kazı alanında ekskavatör ve hafriyat kamyonlarıyla kazı, toprak yükleme ve nakliye çalışmaları sürdürülmüştür. Jet Grout zemin iyileştirme faaliyetleriyle birlikte temel sahasının sonraki imalatlara hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmiştir.

GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

07 Ekim 2026 Çarşamba günü Jet Grout zemin iyileştirme, hafriyat ve temel sahası düzenleme faaliyetleri sürdürülmüş; şantiye çevre paneli karkas imalatı başlamış ve kırmataş agrega malzemeleri stok sahasına alınmıştır. Kesin imalat miktarları, sevkiyat tonajları ve personel sayıları bu raporda doğrulanmadığından belirtilmemiştir.