TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE DEFTERİ - 07 EKİM 2026 / ÇARŞAMBA

Proje	Taşpazar Camii Yapım İşi
Tarih	07.10.2026 - Çarşamba
Hava Durumu	Açık / Güneşli; bildirilen gündüz sıcaklığı 19–23 °C
Saha Durumu	Aktif çalışma günü

GÜN İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1. JET GROUT ZEMİN İYİLEŞTİRME İMALATI (08:30 ve 11:20)

Temel kazı sahasında Jet Grout kolon yöntemiyle zemin iyileştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Sondaj ekipmanı ile kazık imalat noktalarında uygulama yapılırken saha içinde hafriyat faaliyetleri eş zamanlı devam etmiştir.

2. ŞANTİYE ÇEVRE PANELİ KARKAS HAZIRLIĞI (13:15)

Şantiye çevresinin kapatılması amacıyla kullanılacak panel taşıyıcı metal karkaslarının kesim, hazırlık ve birleştirme çalışmalarına başlanmıştır. İmalat faaliyetleri şantiye mobilizasyon alanında yürütülmüştür.

3. KIRMATAŞ AGREGA MALZEMESİ – SAHA STOKLAMA (14:45)

Zemin stabilize dolgu çalışmalarında kullanılmak üzere getirilen kırmataş agrega malzemeleri şantiye stok alanına alınmaya başlanmıştır. Malzemeler ilerleyen imalatlarda kullanılmak üzere saha içerisinde ayrı yığınlar halinde stoklanmıştır.

4. HAFRİYAT VE TEMEL SAHASI DÜZENLEME (16:30)

Temel kazı alanında ekskavatör ve hafriyat kamyonlarıyla kazı, toprak yükleme ve nakliye çalışmaları sürdürülmüştür. Jet Grout zemin iyileştirme faaliyetleriyle birlikte temel sahasının sonraki imalatlara hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmiştir.

GÜNLÜK TEKNİK DEĞERLENDİRME

Zemin iyileştirme ile hafriyat çalışmaları aynı gün içinde sürdürülmüştür. Şantiye mobilizasyonu kapsamında çevre paneli karkas hazırlığına başlanmış, stabilize dolgu için kullanılacak agrega sahada stoklanmıştır. İş kalemlerine ait gerçekleşen metraj, makine çalışma saati, personel sayısı, malzeme miktarı ve kontrol/deney sonuçları ayrıca doğrulanarak kayıt altına alınmalıdır.

KAYIT VE ONAY

Bu belge, sağlanan saha bilgileri ve fotoğraf kayıtlarından hazırlanmış günlük rapor taslağıdır. Resmî şantiye defteri kaydı niteliği kazanması için yetkili teknik personel tarafından kontrol edilmesi, eksik bilgilerinin tamamlanması ve usulüne uygun onaylanması gerekir.

Hazırlayan / Şantiye Yetkilisi	Kontrol Eden / Teknik Sorumlu
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....