TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

GÜNLÜK ŞANTİYE RAPORU / ŞANTİYE DEFTERİ

İşin adı	Aksaray İli Merkez İlçe Taşpazar Mahallesi 9248 Ada 3 Parsel Camii Yapım İşi
Rapor tarihi	09.10.2026 - Cuma
İşin yeri	Taşpazar Mahallesi, Merkez / Aksaray
Hava durumu	Fotoğraflarda açık ve güneşli; resmî meteoroloji ölçümü teyit edilmedi.
Rapor türü	Günlük saha faaliyetleri - resimsiz teknik kayıt

1. GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.1. Jet Grout zemin iyileştirme

Şantiye sahasında yürütülen Jet Grout zemin iyileştirme çalışmaları kapsamında toplam 195 adet imalatın tamamlandığı saha bilgisi alınmıştır. Jet Grout uygulamasına ait nihai imalat adetleri, konumları ve teknik uygunluk kayıtları ilgili imalat föyleri üzerinden ayrıca teyit edilecektir.

1.2. Jet Grout mobilizasyonunun sökülmesi ve tahliye

Jet Grout çalışmaları sonrasında silobas/silo ve yardımcı ekipmanların söküm, demobilizasyon ve sahadan tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir.

1.3. Kule vinç kaidesi imalatı

Kule vinç kaidesine ait kalıp ve donatı imalatları tamamlanmış, kaide için 40 m³ beton dökümü yapılmıştır. Beton sevk irsaliyeleri, beton sınıfı ve deney kayıtları ilgili belgeler üzerinden doğrulanacaktır.

1.4. Demirci ekibi ve donatı hazırlıkları

Demirci ekibi sahada hazırlık çalışmalarına başlamıştır. Donatı malzemelerinin stoklanması ve imalata hazırlık faaliyetleri yürütülmüştür.

1.5. Hafriyat çalışmaları

Temel kazısı ve saha hafriyat çalışmaları iş makineleri ile sürdürülmüş; kazı sahasında zemin düzenleme faaliyetlerine devam edilmiştir.

1.6. Saha zemini çakıl serimi

Şantiye çalışma ve stok alanlarında çakıl/agrega serimi ile zemin düzenleme ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.

1.7. Şantiye çevre panel işleri

Şantiye çevre kapatma paneli ve giriş düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür.

2. GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

Jet Grout imalatlarının tamamlandığı bildirilmiş, ilgili ekipmanların sahadan tahliyesi yürütülmüştür. Kule vinç kaidesi beton dökümü yapılmış; demir hazırlığı, hafriyat, saha çakıl serimi ve çevre kapatma işleri devam etmiştir. İmalat miktarlarının kesin hesabı ve kalite kontrol sonuçları, dayanak fiş ve tutanaklarla birlikte değerlendirilmelidir.

3. KAYIT VE KONTROL NOTLARI

Bu rapor saha beyanları ve 09.10.2026 tarihine ait paylaşılan görseller esas alınarak düzenlenmiştir. İşçi sayısı, çalışma saatleri, beton sınıfı, hava sıcaklığı, ekipman sayıları ve kesin imalat metrajları doğrulanmadığından yazılmamıştır. Bu belge, yetkili teknik personel tarafından kontrol ve imza sonrası resmî şantiye kaydı olarak kullanılmalıdır.

DÜZENLEYEN / ŞANTİYE YETKİLİSİ	KONTROL EDEN / TEKNİK SORUMLU
Ad Soyad:	Ad Soyad: .....
İmza:	İmza: .....