TAŞPAZAR CAMİİ ŞANTİYESİ

RESMÎ GÜNLÜK ŞANTİYE RAPORU / ŞANTİYE DEFTERİ

İşin adı	Aksaray İli Merkez İlçesi Taşpazar Mahallesi 9248 Ada 3 Parsel Cami Yapım İşi
Rapor tarihi	15.10.2026 – Perşembe
İşin yeri	Taşpazar Mahallesi / Merkez / Aksaray
Hava koşulları	Görsel kayıtlarda gün içinde parçalı bulutlu ve açık gökyüzü görülmektedir. Resmî meteoroloji ölçümü teyit edilmemiştir.
Kayıt kapsamı	Günlük saha çalışmaları ve fotoğraf/video gözlemleri

1. GÜN İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

1.1. Temel kazı alanında zemin tesviyesi

Temel kazı sahasında ekskavatör ve loder kullanılarak zemin düzenleme ve tesviye çalışmaları yürütülmüştür. Kazı tabanındaki yerel düzensizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür.

1.2. Stabilize (mıcır) malzemesi serimi

Sahaya kamyonlarla getirilen kırmataş/stabilize malzemesinin boşaltılmasına ve temel kazı alanında serilmesine başlanmıştır. Malzeme dağıtımı ve yüzey düzenlemesi iş makineleriyle sürdürülmüştür.

1.3. Asansör kuyusu bölgesi

Asansör kuyusu bölgesinde kazı tabanı ve çevresinde tesviye çalışmaları yapılmıştır. Görsel kayıtlarda kuyu içinde su birikimi görülmektedir. Hortum ve ekipmanla su tahliyesine yönelik çalışma gözlenmiştir; tahliyenin tamamlandığı teyit edilmemiştir.

1.4. Temel donatısı hazırlığı

Temel donatısında kullanılacak inşaat demirlerinin sahada istiflenmesi, düzenlenmesi ve büküm/etriye hazırlıkları sürdürülmüştür. Donatı montajının tamamlandığına ilişkin kayıt bulunmamaktadır.

1.5. Saha düzeni ve malzeme organizasyonu

Hafriyat, tesviye, malzeme serimi ve demir hazırlığı işleri farklı çalışma bölgelerinde yürütülmüştür.

2. SAHA GÖZLEMLERİ VE KONTROL NOTLARI

Asansör kuyusunda su birikimi bulunduğundan, sonraki imalatlardan önce kuyu tabanı ve tahliye durumu teknik ekipçe kontrol edilmelidir. Kazı kenarlarında güvenli erişim ve çalışma koşulları sağlanmalıdır. Stabilize serim kalınlığı, kot ve sıkıştırma uygunluğu fotoğraflarla doğrulanamamaktadır.

3. GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

15 Ekim 2026 Perşembe günü temel kazı alanında zemin tesviyesi, stabilize (mıcır) serimine başlanması, asansör kuyusu bölgesindeki düzenleme ve su tahliyesine yönelik faaliyetler ile temel donatısı hazırlıkları yürütülmüştür. Kesin miktarlar, kotlar, test sonuçları ve tamamlanma durumları saha ölçüm ve kontrol kayıtlarıyla ayrıca doğrulanmalıdır.

ŞANTİYE ŞEFİ	YÜKLENİCİ / ALT YÜKLENİCİ	İŞVEREN / KONTROL
Ad Soyad / İmza	Ad Soyad / İmza	Ad Soyad / İmza